

Παράταση εκπόνησης μελέτης «Στατική Ενίσχυση Πύργου Μπίστη-Μουβελά»

« Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την Α.Π.176/25-2-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
2. Την παρ. 3 άρθ. 23 του Ν.3316/05 σύμφωνα με την οποία ``Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν την λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί εκτέλεσης της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου...``
3. Το με Α.Π.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΙΤΕΑ/195050/21984/325/24-7-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Ερευνών αναστήλωσης του ΥΠ.ΠΟ.Α., με το οποίο χορηγήθηκε άδεια δειγματοληψίας αρχαιολογικού υλικού.
4. Λόγω του ότι η λήψη κονιαμάτων και λίθων από τη 2^η ΕΒΑ πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2014 και τα αποτελέσματα για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του μνημείου δεν έχουν γνωστοποιηθεί, δεν μπορεί να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης.
5. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμαι

Υπέρ της έγκρισης της παράτασης της γενικής προθεσμίας εκπόνησης μελέτης ``Στατική Ενίσχυση Πύργου Μπίστη-Μουβελά`` έως 31-10-2015.